



KUVA	Valokuva työmaalta	24.2.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Kalustohallin lattiavalut valmiit. Alushuopa asennettu vesikatolle. Parvekkeen katon ylärakenteet valmiit.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Kipsilevy väliseinien rakentamista. Sähköasentajat sähköhyllyasennusta 1 ja 2 krs. Lv-työt, lämpörunkolinjan asennusta 1 krs. iv-työt, kanavien asennusta 1 krs. Siivousta	
TULEVAT TYÖT	Pesuhallin lattiavalu. Kalustohallin taiteovien asennustyö. Lv- , iv- ja sähkötyöt jatkuvat	
TYÖTURVALLISUUS	TR-mittaustulos: 92,0 % 1 krs lattioilta sähkökaapelit nostot seinille. Katolla kaiteita korjattava.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Rakennuspäällikkö	Harri Jääskeläinen Kiinteistöpäällikkö

Hämeenkyrö

