



KUVA	Valokuva työmaalta, IV-konehuone	31.3.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Pesuhallin lattiavalut valmiit. Taiteovet asennettu kalusto- ja pesuhalli. Väliseinämuuraukset valmiit ja väliseinälevytykset valmiit.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Sisäpuolen maalaustyöt alkaneet, kalustohallista. Sähköasentajat sähkökaapeliin asennusta 1 ja 2 krs. Lv-työt, vesirunkolinjan asennusta 2 krs. iv-työt, kanavien asennusta 2 krs.	
TULEVAT TYÖT	Ulkopuolisten lippojen rakentaminen. Väliseinien pohjustustöitä. Sisäpuolen maalaustyöt. Lv-, iv- ja sähkötyöt jatkuvat	
TYÖTURVALLISUUS	TR-mittaustulos: 92,0 % Ei tapaturmia.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Rakennuspäällikkö	
	Harri Jääskeläinen Kiinteistöpäällikkö	