



KUVA	Valokuva julkisivu	16.6.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Alapohjien vaahtolasipuhallukset ja puhallusvillat asennettu. LVI, viemärien asennukset ja eristykset alapohjassa. Työmaakokous nro 5 pidetty 16.6.2021.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Julkisivun maalaus, alapohjan harvalauditus. Sähkö, välipohjan putkitukset ja rasiointi sekä kaapelointi.	
TULEVAT TYÖT	Katon maalaus ja kuistien betonivalut. Lattialastulevyjen asennus. Sähkötyöt, kaapeloinnit ja valaisin asennukset. LVI lattialämmityksen asennus.	
TYÖTURVALLISUUS	Ei tapaturmia.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Työmaainsinööri	Harri Jääskeläinen Tilapalvelupäällikkö

Hämeenkyrö