

KUVA

Valokuva työmaalta 1.7.2021 (kansikuva)



Valokuva työmaalta 7.6.2021



HANKE TIEDOT	Hankkeessa rakennetaan Jäähallin parkkialueen kulmaan noin 30 metrin skeittiparkki, uusitaan urheilukentän nurmi, asennetaan nurmelle kastelujärjestelmä sekä urheilukentän novotan pinta uusitaan. Sivistyslautakunta on valinnut kokouksessaan 28.4.2021 hankkeen urakoitsijoiksi: Dunright Oy – Skeittiparkki NH-Koneet – Nurmen uusinta ja kastelujärjestelmän asentaminen Panu Pajunen Oy – Novotan pinnoitteen uusiminen Hankkeiden on tarkoitus olla valmiina 31.8.2021 mennessä.
JO VALMISTUNEET TYÖT	Rakentaminen on aloitettu nurmen poistolla 7.6.2021.
NYT KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Nurmen kastelujärjestelmän putkien liittäminen vesiverkostoon sekä siementen kylvö. Skeittiparkin mittatyöt ja reunametallien asentaminen.
TULEVAT TYÖT	Skeittiparkin valaminen paikalleen. Novotan pinnoitteen korjaustyöt 12.7.2021 alkaen.
AIKATAULU	Työt ovat aikataulussa.
YHTEYSHENKILÖ T KUNTAAN	Mika Koskela Liikuntakoordinaattori liikuntapalveluiden esihenkilö Risto Kivimäki Maanrakennusmestari 