

KUVA

Valokuva työmaalta 19.8.2021 (kansikuva)



Valokuva työmaalta 19.8.2021

<p>HANKE TIEDOT</p>	<p>Hankkeessa rakennetaan Jäähallin parkkialueen kulmaan noin 30 metrin skeittiparkki, uusitaan urheilukentän nurmi, asennetaan nurmelle kastelujärjestelmä sekä urheilukentän novotan pinta uusitaan.</p> <p>Sivistyslautakunta on valinnut kokouksessaan 28.4.2021 hankkeen urakoitsijoiksi: Dunright Oy – Skeittiparkki NH-Koneet – Nurmen uusinta ja kastelujärjestelmän asentaminen Panu Pajunen Oy – Novotan pinnoitteen uusiminen</p> <p>Hankkeiden on tarkoitus olla valmiina 12.9.2021 mennessä.</p>
<p>JO VALMISTUNEET TYÖT</p>	<p>Nurmikon uusinta ja kastelujärjestelmän asentaminen on valmistunut 2.7.2021. Nurmikko on kasvanut hyvin 20.8 mennessä.</p> <p>Skeittiparkin rakennusvaihe on noin 70% valmis. Rakentajat ovat valaneet lähes kaikki reunukset, mutta vielä isot kesialueet ovat kesken. Parkin viereen on tehty asfaltista lisäharjoittelualue.</p> <p>Novotan pinnoitteen korjausta on aloitettu leikkaustöillä 16.8.2021.</p>
<p>NYT KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT</p>	<p>Novotan pinnoitteen leikkaukset, kivien poistaminen sekä kentän pesu.</p> <p>Skeittiparkin valaminen.</p>
<p>TULEVAT TYÖT</p>	<p>Skeittiparkin pohjabetonien valaminen.</p> <p>Novotan pinnoitteen liimaus- ja paikkaustyöt sekä uuden pinnan ruiskuttaminen.</p>
<p>AIKATAULU</p>	<p>Skeittiparkki rakentuu aikataulussa syyskuun alkupuolella.</p> <p>Nurmen uusiminen on valmis.</p> <p>Novotan pinnoitteen tekemisessä on sairaustapauksien vuoksi viivettä noin kolme viikkoa. Sääolosuhteet ovat myös viivästyttäneet pinnoittamisen aloittamista.</p>
<p>YHTEYSHENKI LÖT KUNTAAN</p>	<p>Mika Koskela Liikuntakoordinaattori liikuntapalveluiden esihenkilö</p> <p>Risto Kivimäki Maanrakennusmestari</p> <p style="text-align: center;">Hämeenkyrö</p>